

**Контрольно-счётная палата муниципального образования Динской район информирует
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в марте-апреле 2026 года**

[illegible]

1.2)законности, результативности расходования бюджетных средств, выделенных и израсходованных на «благоустройство территории на пересечении улиц Октябрьской и Прогонной в ст.Новотитаровской в 2024»	1.Установлено нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного ст.34 БК РФ, выразившееся в исключении Администрацией поселения в 2024 году работ по устройству ограждения, с последующим осуществлением данных работ в 2025, что привело к увеличению затрат на устройство ограждения на 228,5 тыс.руб. (514,9-286,4). 2.Не представилось возможным подтвердить эффективность использования бюджетных средств, направленных Администрацией поселения на осуществление работ по благоустройству территории Объекта на земельном участке, расположенном в кадастровом квартале 23:07:0201044, собственность на который на момент осуществления благоустройства не была разграничена и которые были осуществлены Администрацией поселения без разрешения уполномоченного органа на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на общую сумму 19 010,7 тыс.руб., что также является нарушением п.2,4 ст.3.3. Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ». 3.Установлено необоснованное расходование Администрацией поселения бюджетных средств, выразившееся в оплате завышенного количества опор (согласно ЛСР (приложение №2 к договору №4 от 23.07.2024 к МК №0818500000823010299 от 02.02.2024), рассчитанному основным Подрядчиком и примененному Администрацией поселения количество опор составило 56штук, согласно ЛСР, рассчитанному Палатой, количество опор составило 5 штук), подлежащее возврату в бюджет в общей сумме 111,4 тыс.руб. (краевой бюджет–93,6 тыс.руб.; бюджет поселения–17,8 тыс.руб.). 4.Установлено занижение Администрацией поселения стоимости объекта нефинансового актива на 928,6 тыс.руб. и списание на затраты расходов по Объекту на изготовление проектной документации (350,00 тыс.руб.), экспертизу (67,9 тыс.руб.), монтаж системы видеонаблюдения (326,8 тыс.руб.) и строительный контроль (183,8тыс.руб.), имеющее признаки административного правонарушения предусмотренного п.2 ст.15.15.6 КоАП РФ. 5.Установлены: 1)нарушения: а) Администрацией поселения: -«Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160, обеспечивающих безопасное функционирование и эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства в части соблюдения требований особых условий использования территорий в границах охранных зон высоковольтной ЛЭП (в т.ч. по высадке зеленых насаждений); - сроков оплаты выполненных основным Подрядчиком работ, что могло привести к дополнительным расходам бюджета поселения; б) Подрядчиком: сроков начала выполнения работ по этапам: №2-на 2дня; №3-на 12 дней, в связи	13.04.2026 материалы направлены: -председателю Совета МО Динской район; - председателю Совета Новотитаровского поселения; -прокурору Динского района. 15.04.2026 и.о.главы Новотитаровского поселения внесено Представление об устранении выявленных нарушений. 29.04.2026 в отношении должностного лица МКУ «Централизованная бухгалтерия Новотитаровского поселения» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.15.15.6 КоАП
--	--	--

с чем, Заказчику Администрации поселения, необходимо взыскать пени за нарушение сроков начала этапов выполнения работ в размере 110,6 тыс.руб.;

2) формальный подход основного Подрядчика к составлению первичной документации «Акт о приемке выполненных работ», которые составлены не в соответствии с данными Актов освидетельствования скрытых работ и записей Общего журнала;

3) несоответствия по ведению исполнительной документации, указывающие на недостаточный контроль при осуществлении МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» своих обязательств по ведению строительного контроля по данному Объекту;

4) недостаточный контроль Заказчика-Администрации поселения за исполнением своих обязательств, в части контроля за исполнением обязательств МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» и основного Подрядчика;

5) отсутствие проектно-сметной документации на «Монтаж системы видео-наблюдения на общественной территории на пересечении ул. Октябрьской и ул. Прогонной»;

6) отсутствие информации в виде таблички (пиктограммы), необходимой к размещению и содержащей: правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая ограничения по росту и весу); номера телефонов службы спасения, скорой помощи; номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования.

6. При проведении контрольных обмеров фактически выполненных на Объекте видимых объемов работ (выборочно) было установлено:

1) отсутствие: «Вишни пильчатой, высотой 3,5м», в кол-ве 2шт. (39,6 тыс.руб.); «Можжевельника Виргинского, высотой 1,8-2,3м» в кол-ве 1шт. (5,6 тыс.руб.); «Пузыреплодника 0,8-1,2м» в кол-ве 27шт. (30,8 тыс.руб.); «Спиреи вангутта 0,8-1,2м» в кол-ве 10шт. (13,2 тыс.руб.), подлежащих восстановлению за счет виновных должностных лиц.

2) случаи вандализма, подлежащие устранению, в виде:

- отсутствия мембран на корпусе барабанов (Развивающего элемента «Барабаны»);
- отсутствие болтового соединения «Качалки (балансир) ДКБ-2»;
- обрыв сетки кольца «Комплекса детского спортивного СКД-28»;
- вырванной урны из тела плиточного покрытия «Урны для мусора К-10»;
- отсутствие ручек резиновых на уличных тренажерах («Подтягивание»; «Вело»);
- отсутствие конструктивных деталей «Скамейки стальной с навесом» и «Скамейки Миннеаполис»;
- вырванной части капельного полива.

3) видимые дефекты в виде: скопления влаги и грязи на стыке асфальтобетонного и плиточного покрытий, просадки плиточного покрытия вдоль ул. Октябрьской, подлежащие устранению Подрядчиком в рамках гарантийных обязательств;

4) ненадлежащее содержание общественной территории, заросшие сорными растениями участки покрытий, неубранный мусор, отсутствие следов ухода за высаженным газоном, наличие пропле-

РФ.

	шин, сорняков, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны Администрации поселения за использованием муниципального имущества «Общественная территория на пересечении ул.Октябрьской и ул.Прогонной».	
2.экспертно-аналитических мероприятий подготовлены заключения на:		
2.1) проектрешения 26 сессии Совета Пластуновского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 24.12.2025 №82 - 22/5 «О бюджете Пластуновского поселения на 2026»	замечаний не установлено	19.03.2026 материалы направлены: -председателю Совета Пластуновского поселения; -главе Пластуновского поселения; -прокурору Динского района.
2.2)проектрешения 27 сессии Совета Васюринского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 24.12.2025 №94 «О бюджете Васюринского поселения на 2026»	замечаний не установлено	20.03.2026 материалы направлены: -председателю Совета Васюринского поселения; -главе Васюринского поселения; -прокурору Динского района.
2.3) проектрешения 12 сессии Совета МО Динской район «О внесении изменений в решение Совета	В целях недопущения необоснованного и неэффективного расходования бюджетных средств Администрации было рекомендовано: 1.уменьшить планируемое выделение бюджетных средств МАУК «ЦНТ Комсомольский» на приобретение модульного туалета (санузлов) для маломобильных групп на 618,0 тыс.руб. (отклонение стоимости); 2.предоставитьподтверждающие документы:	23.03.2026 материалы направлены: -председателю Совета МО Динской район;

МО Динской район от 24.12.2025 №48-7/5 «О бюджете МО Динской район на 2026 и плановый период 2027-2028»	-МАУО «СОШ №21» на:приобретение и установку металлопластиковых изделий в размере 242,4 тыс.руб. и техническое обследование пристройки начальной школы (литер «А1») к зданию школы в размере 590,0 тыс.руб.; -МАУДО «Центр творчества» ст.Динской на изготовление ПСД капитального ремонта нежилого здания с пристройками Литер А, А1, А2, А3, расположенного по адресу: РФ, ст.Динская, ул.Комарова, д.2 в размере 2 900,0 тыс.руб.; 3. приостановить планируемое выделение средств субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «СШ №5» на 13 873,2 тыс.руб. до уточнения потребности (выполнения муниципальных услуг Учреждением в рамках муниципального задания).	-главе МО Динской район; -прокурору Динского района.
2.4)проектрешения 18 сессии Совета Старомышастовского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 17.12. 2025 №65-16/5 «О бюджете Старомышастовского поселения на 2026»	замечаний не установлено	24.03.2026 материалы направлены: -председателю Совета Старомышастовского поселения; -главе Старомышастовского поселения; -прокурору Динского района.
2.5) проектрешения 25 сессии Совета Динского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 25.12.2025 №106-22/5 «О бюджете Динского поселения на 2026»	В целях недопущения необоснованного расходования бюджетных средств Администрации поселения было рекомендовано уменьшить планируемое выделение бюджетных средств на: -оплату по договору о «подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства здания котельной №3 по адресу:ул.Линейная,134а» на 0,2 тыс.руб.; -«субсидии на финансовую поддержку социальноориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на 2 439,0 тыс.руб.	26.03.2026 материалы направлены: -председателю Совета Динского поселения; -главе Динского поселения; -прокурору Динского района.
2.6)проектрешения 27 сессии Совета	В целях недопущения необоснованного расходования бюджетных средств Администрации поселения было рекомендовано уменьшить планируемое выделение бюджетных средств: 1. до предоставления подтверждающих заявленные расходы документов на:	26.03.2026 материалы направлены:

Новотитаровского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 25.12.2025 №94 - 23/5 «О бюджете Новотитаровского поселения на 2026»	-«Выполнение проектных работ по получению технических условий, прохождению государственной экспертизы и проектированию съездов к автомобильным дорогам ОЗК-001(трасса Краснодар-Ейск) и ОЗК-023 (ул.Крайняя)» на 6 900,0 тыс.руб.; -«Выкашивание травы вручную» на 2 999,8 тыс.руб.; 2.до разработки проектной документации на: -«Работы по устройству временных пешеходных дорожек» на 4 997,0 тыс.руб.; -«Ремонт подземного газопровода высокого давления, расположенного между х.Примаки и х.Осечки» на 659,9 тыс.руб.; -«Благоустройство центрального парка (ремонт тротуара в центральном парке по ул.Луначарского -Храм)» на 1 986,0 тыс.руб.; -«Благоустройство центрального парка (ремонт тротуарной плитки (Парк-ул.Ленина-Храм)» на 4 079,2 тыс.руб.; 3. в части отклонения заявленной стоимости диванов парковых согласно КП Поставщика (56,7 тыс.руб./шт.) от средней стоимости данного товара, предложенной на официальных сайтах сети «Интер-нет» https://dikom-maf.ru/, https://megacity-shop.ru/ (47,3 тыс.руб./шт.) на 423,7 тыс.руб.	-председателю Совета Новотитаровского поселения; -главе Новотитаровского поселения; -прокурору Дин-ского района.
2.6)проектрешения 29 сессии Совета Новотитаровского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 25.12.2025 №94 - 23/5 «О бюджете Новотитаровского поселения на 2026»	замечаний не установлено	22.04.2026 материалы направлены: -председателю Совета Новотитаровского поселения; - и.о.главыНовотитаровского поселения; -прокурору Дин-ского района.
2.7) проектрешения 18 сессии Совета Мичуринского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 24.12.2025 №72 -	В целях недопущения неэффективного расходования бюджетных средств Администрации поселения было рекомендовано уменьшить планируемое выделение бюджетных средств на приобретение 3 уличных фонарей для установки на ул.Почтовую,34/1 на 18,9 тыс.руб.	22.04.2026 материалы направлены: -председателю Совета Мичуринского поселения; -главе

15/5 «О бюджете Мичуринского поселения на 2026»		Мичуринского поселения; -прокурору Дин-ского района.
2.8) проектрешения 27 сессии Совета Динского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 25.12.2025 №106-22/5 «О бюджете Динского поселения на 2026»	В целях недопущения необоснованного расходования бюджетных средств Администрации поселения было рекомендовано исключить: 1.планируемое выделение бюджетных средств до предоставления подтверждающих заявленные расходы документов в общей сумме 508,8 тыс.руб., в т.ч. по: -мероприятию «Разработка гидрогеологического заключения о защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов для строящегося объекта: «Строительство автомобильных дорог местного значения общего пользования микрорайона Солнечный» МП «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения на 2026» на 300,0 тыс.руб.; -непрограммным расходам «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» на 156,0 тыс.руб.; -непрограммным расходам «Организация мероприятий с детьми и молодежью» на 52,8 тыс.руб. на изготовление баннера «Стена памяти 9 мая»; 2. расходы на «установку бортовых камней вдоль тротуара по ул.Новой от ул.Красной до земельного участка № 108» на общую стоимость работ 459,3 тыс.руб. с раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подраздела 0503 «Благоустройство» и отражения данных расходов в соответствии с нормами, определенными «Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения», утвержденным Приказом Минфина России от 24.05. 2022 №82н.	22.04.2026 материалы направлены: -председателю Совета Динского поселения; -главе Динского поселения; -прокурору Дин-ского района.
2.9) проектрешения 14 сессии Совета МО Динской район «О внесении изменений в решение Совета МО Динской район от 24.12.2025 №48-7/5 «О бюджете МО Динской район на 2026 и плановый период 2027-2028»	замечаний не установлено	24.04.2026 материалы направлены: -председателю Совета МО Динской район; -главе МО Динской район; -прокурору Дин-ского района.

2.11) годовые отчеты об исполнении бюджетов за 2025: 2.11.1) МО Динской район:	11.1.1) Установлено нарушение принципа эффективности расходования бюджетных средств, определенного ст.34 БК РФ в общей сумме 51 389,4 тыс.руб., в т.ч., выразившееся в: 1) расходовании бюджетных средств, подведомственными ГРБС-Управлению образования АМО Дмр (далее-УО) и ГРБС Управлению по культуре и социальным вопросам АМО Дмр далее-УК) – 5 926,9 тыс.руб.: -МАОУ СОШ №15: выделенных в рамках МП «Развитие образования» на 2025 на проведение ремонта системы противодымной вентиляции в размере 3 300,6 тыс.руб., при возможности устранения выявленных нарушений в рамках гарантийных обязательств; -МАУК «ДРОМЦ»: выделенных в рамках МП «Развитие культуры» в 2025 без детализации направления расходования, что свидетельствует о «формальном подходе» Учреждения к ведению Смет и не позволяет подтвердить обоснованность затрат для каждого конкретного мероприятия на общую сумму 2 626,3 тыс.руб.; 2) неосвоении бюджетных средств в 2025 году и их планируемому расходованию до 31.12.2026 общей сумме 43 562,5 тыс.руб., в т.ч.: а) Отделом СМИ АМО Дмр в рамках МП «Информационное пространство на 2025» - 1 050,1 тыс.руб.; б) Учреждениями, подведомственными ГРБС УО в общей сумме 40 644,4 тыс.руб., в т.ч. в рамках мероприятий МП «Развитие образования» по: -«расходование средств для финансового обеспечения исполнения депутатами наказов избирателей» в общей сумме 14 773,1 тыс.руб. (в т.ч.: БДОУ Детсад №16-2 306,8 тыс.руб.; СОШ №2–275,2 тыс.руб.; СОШ №28–7 599,8 тыс.руб.; СОШ №30–3 659,7 тыс.руб.; МАУ ДО «Спортшкола №4» -931,6 тыс.руб.); -«приобретению муниципальными учреждениями движимого имущества» 14 568,5 тыс.руб. (в т.ч.: СОШ №1-568,5 тыс.руб.; СОШ №13–14 000,0 тыс.руб.); -осуществлению муниципальными учреждениями капитального ремонта–11 302,8 тыс.руб. (в т.ч.: СОШ №3–154,8 тыс.руб.; СОШ №10–10 045,3 тыс.руб.; МАУ ДО «Спортшкола №1»-1 102,7 тыс.руб.); в) ГРБС-УК в рамках непрограммных расходов «Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан в виде обеспечения автономными дымовыми пожарными извещателями» - 1 868,0 тыс.руб. (краевые средства); г) БУК «Межпоселенческая библиотека» в рамках МП «Развитие культуры» на 2023 на оплату услуг по разработке научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Библиотека» начало XX века по адресу: ст.Динская, ул.Красная, 72» и	30.04.2026 материалы направлены: -председателю Совета МО Динской район; -главе МО Динской район; -прокурору Динского района; -главам и председателям Советов всех сельских поселений.
--	--	--

не использованной Учреждением до настоящего времени на общую сумму 1 900,0 тыс.руб.

11.1.2 Установлено неэффективное расходование средств субсидий, выделенных на выполнение муниципальных заданий Учреждений в общей сумме 3 306,8 тыс.руб., в т.ч. подведомственных ГРБС:

а) Администрации МО Дмр в общей сумме 3 057,0 тыс.руб., в т.ч.:

- БУ «АСС», выразившееся в оплате в 2025 налога на имущество юридических лиц за 4 квартал 2024 (в связи с затянутыми сроками по передаче в муниципальную казну МО Динской район недвижимого имущества, расположенного по адресу: ст.Динская, ул.Садовая, д.11, стр.1) в сумме 1 136,7 тыс.руб.;
- МАУ «СШ «Гребля на байдарках и каноэ», выразившееся в выплате заработной платы и отчислений единственному работнику Учреждения (директору) за период с 02.02.2024 по 31.12.2025 при полном отсутствии уставной деятельности и оказания муниципальных услуг в размере 1 920,3 тыс.руб. (709,2 + 1 211,1);

БУК:МАУК ДРОМЦ в рамках МП «Развитие культуры» на 2025: расходы на наградную и сувенирную продукцию, которые носят вспомогательный характер и не влияют напрямую на качество оказания культурных услуг населению - 249,8 тыс.руб.

11.1.3 В нарушение ч.7 ст.64 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. Федерального закона от 20.03.2025 №33-ФЗ) «Порядок управления и распоряжения объектами муниципальной собственности МО Дмр» не актуализирован в соответствии с требованиями Приказа Минфина Рос-сии от 10.10.2023 № 163н, вступившего в силу 17.02.2024.

11.1.4 В нарушение требований п.6, п.14 «Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», утвержденного приказом Минфина России от 10.10.2023 №163н, в «Реестре муниципального имущества МО Дмр по состоянию на 01.01.2026»:

- п.6: числилось 29 объектов учета, не имеющих реестровых номеров;
- п.14: числилось 2 объекта учета без указания стоимостной оценки.

11.1.5 В нарушение ч.3 «Положения о порядке формирования районной адресной инвестиционной программы», утвержденного постановлением главы МО Дмр от 06.04.2009 №535, «Адресная инвестиционная программа МО Дмр» на 2025 год утверждена с нарушением срока-17.02.2025.

11.1.6 Выборочной проверкой Учреждений, подведомственных ГРБС, установлены следующие нарушения:

1) Администрации МО Дмр: МАУДО «Спортивная школа «Нептун»: представленные в качестве обоснования расходов, направленных на приобретение и монтаж оборудования в целях создания кортов для вида спорта «падел» в общей сумме 3 440,0 тыс.руб. (целевые средства краевого бюджета) документы (договоры на поставку товара №16/0625 от 24.06.2025 на 2 800,0 тыс.руб., выполнение работ №03/1025 от 03.10.2025 на 640,0 тыс.руб.) не позволили проверить:

- фактический объем и качество выполненных строительно-монтажных работ по установке комплекта спортивно-технологического оборудования «падел корт «Классик»;

-соответствие установленных материалов и конструкций требованиям безопасности;

-обоснованность цены договора подряда;

-достижение результата в виде ввода в эксплуатацию безопасного спортивного сооружения, что привело к нарушениям ст.3 Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Федеральный закон №223-ФЗ), п.3.1 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ ДО «Спортшкола «Нептун», утвержденного Наблюдательным советом Учреждения (Протокол от 22.10.2025 №107/2025), в части обеспечения прозрачности (реальный объем и характер закупки были скрыты от потенциальных участников), развития добросовестной конкуренции (хозяйствующие субъекты были лишены возможности участвовать в определении поставщика на сумму свыше 3 000,0 тыс.руб.) и эффективного использования бюджетных средств (отсутствие конкуренции исключило возможность получения экономии бюджетных средств);

2)УК:

а) МАУК «ЦНТ»: представленные в обоснование произведенных работ по расчистке берега реки стоимостью 2 800,0 тыс.руб., выполненных в границах водоохранной зоны и затрагивающих вопросы экологии, землепользования и благоустройства документы, не позволили подтвердить:

- фактический объем и качество выполненных работ;
- соблюдение требований природоохранного, водного и земельного законодательства;
- законность утилизации образовавшихся отходов,

в связи с чем, не представилось возможным подтвердить эффективность расходования средств субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания МАУК «ЦНТ» в 2025 в общей сумме 2 800,0 тыс.руб.;

б) МАУК «РКЦ»: при осуществлении работ по ремонту и укреплению материально-технической базы (капитального ремонта кровли Учреждения) в рамках ГПК «Развитие культуры» (субсидия краевого бюджета в сумме 3 792,3 тыс.руб.(86,99%), софинансирование районного бюджета – 566,7 тыс.руб. (13,0%)) установлены следующие нарушения:

- ч.2 ст.52 ГрК РФ договор на «капитальный ремонт кровли» №5 от 14.07.2025 с самозанятым лицом был заключен несмотря на то, что данный вид работ требует членства Подрядчика в СРО, что несовместимо со статусом физического лица плательщика НПД;
- ст.3 Федерального закона №223-ФЗ, п.3.1«Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУК «РКЦ», утвержденного Наблюдательным советом Учреждения (Протокол от 03.12.2025 №9), разделение единой закупки («капитальный ремонт кровли») на три договора (приобретение стройматериалов в сумме 2 799,3 тыс.руб., приобретение двери в сумме 44,6 тыс.руб. и выполнение работ в сумме 816,68 тыс.ру.) позволило Учреждению формально соблюсти предельный размер закупки у единственного поставщика (3 000,0 тыс.руб.), утвержденный вышеназванным Проколом Наблюдательного совета Учреждения, при этом общая стоимость превысила установленный лимит на 660,6 тыс.руб.(3 660,6 тыс.руб.);

2.11.2)
Васюринского с/п:

-принципа эффективности расходования бюджетных средств, установленного ст.34 БК РФ в общей сумме 256,1 тыс.руб., выразившегося в заключении договоров:от 09.04.2025 №01.114 на «оказание услуг по подготовке ПСД на «капитальный ремонт кровли»на сумму 120,0 тыс.руб., неиспользованной МАУК «РКЦ» в дальнейшем; от 14.07.2025 №5 на «выполнение работ по капитальному ремонту кровли МАУК «РКЦ»на 816,68 тыс.руб., включающего НДС 20%, с самозанятым, не являющимся плательщиком НДС в соответствии со ст.143 НК РФ в размере 136,1тыс.руб.;

-Учреждением был использован шаблон договора, условия которого (НДС, приказы, журналы работ, лабораторный контроль) не были исполнены самозанятым, что свидетельствует о «фиктивности договорных отношений»;

-Учреждением не была представлена обязательная исполнительная документация (п.7.3 Договора), что делает невозможным подтверждение объемов и качества скрытых работ;

-фактическое выполнение работ до 30.09.2025 при договорном сроке до 04.09.2025 (просрочка 26 дней) не оформлено дополнительными соглашениями; неустойка за просрочку Учреждением не была начислена и соответственно не взыскана с Подрядчика, что тем самым является упущенной выгодой бюджета.

11.1.7Проведенным анализом расходов на реализацию мероприятий МП «Развитие культуры» в 2025 установлены системные проблемы: низкое качество планирования (изменения >50% в течение года), отсутствие детализации учета расходов, нарушения в организации закупок и неэффективное расходование средств (транспорт без привязки к событиям, покупка декораций без обоснования).

11.2.1В нарушение принципа эффективности расходования бюджетных средств, определенного ст.34 БК РФ, Администрацией Васюринскогопоселения осуществлено расходование бюджетных средств по документам, не позволяющим определить отсутствие избыточности расходования (нельзя определить где осуществляются работы: в одних и тех же местах или в разных) на общую сумму 5 409,7 тыс.руб., в т.ч.: по «ямочному ремонту, установке бортового камня, устройству продольных водоотводных канав» на 1 620,8 тыс.руб., по «техническому обслуживанию сетей уличного освещения» на 3 788,9 тыс.руб., что является неэффективным расходованием бюджетных средств.

11.2.2 В нарушение абз.7 п.2.2.2 «Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ», утвержденного постановлением Администрации поселения от 06.09.2016 №543 (с изменениями), целевые показатели МП «Развитие дорожного хозяйства»: «обустройство съездов с асфальтобетонных дорог», «инструментальная диагностика», «мероприятия по осуществлению проверки качества используемых материалов в рамках выполнения работ», «выполнение работ по геодезической съемке объектов капитального ремонта», «выполнение работ по устройству тротуара и парковочной зоны на пер.Больнич-ный,3» не характеризуют количественно ход реализации

2.11.3) Динского с/п:	муниципальной программы. 11.2.3 В действиях Администрации поселения при заключении контрактов с одним Подрядчиком на: 1) работы по ремонту парковочной площадки дворового проезда с Подрядчиком №1 по: «Выполнению работ по ремонту парковочной площадки дворового проезда МКД №61,63 по ул.Ставского» от 07.05.2025 №5 на 599,3 тыс.руб.; «Выполнению работ по ремонту дворового проезда МКД 61,63 по ул.Ставского, в части: ремонта асфальтобетонного покрытия, устройства выравнивающего слоя, установки бортового камня» от 20.06.2025 №8 на 580,1 тыс.руб.; «Выполнению работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия МКД №61,63 по ул.Ставского» от 07.07.2025 №9 на 570,5 тыс.руб.; 2) работы по замене сети водопровода по ул. Калинина с Подрядчиком №2 на: «Работы по замене сети водопровода по ул. Калинина от ул. Октябрьской до ул.Пионерской)» от 05.03.2025 №2 на 599,9 тыс.руб.; «Работы по замене сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пионерской до д.143 по ул.Калинина, по ул.Калинина от ул.Матвеевской до ул.Октябрьская)» от 24.04.2025 №3 на 599,6 тыс.руб., усматриваются признаки нарушений требований ст.8, ч.1 ст.24, ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, что выразилось в принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 11.2.4 Отсутствие четко установленного норматива отчислений по НДС, указанного в пп.2.10 п.2. «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда», утвержденного решением Совета поселения от 17.06.2024 №285, не позволило проверить полноту формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО в целом. 11.3.1 В нарушение п.3 ст.69.2 БК РФ, ч.5 ст.4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п.2.1 «Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений <u>Динского</u> поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», утвержденного постановлением Администрации поселения от 19.10.2020 №522 (в редакции Постановления от 01.12.2022 №954) (далее-«Порядка формирования м/з»), муниципальное задание на 2025 год для МАУК «Динской Парк культуры и отдыха» было сформировано и утверждено не по всем основным видам деятельности, фактически осуществляемым Учреждением в 2025 году. 11.3.2 В нарушение п.4 ст.69.2 БК РФ, ч.5 ст.4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п.3.3 «Порядка формирования м/з» субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для МАУК «Динской Парк культуры и отдыха» в размере 85 307,9 тыс.руб. была рассчитана Администрацией поселения без учета объема	
----------------------------------	--	--

финансового обеспечения выполнения муниципальных работ «Организация благоустройства и озеленения», а так же без учета нормативных затрат, связанных с выполнением данных работ.

11.3.3 В нарушение п.2.2 «Порядка применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету Динского поселения на 2025 год», утвержденного Постановлением Администрации поселения от 15.11.2024 №841 (в редакции Постановления от 30.12.2025 №764), расходы на выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки на кладбище по адресу: юго-восточная окраина ст.Динской, на земельном участке с кадастровым номером 23:07:0810001:39 по договорам от 23.10.2025 №8 на 348,3 тыс.руб. и от 19.06.2025 №5 на 598,7 тыс.руб. были необоснованно осуществлены Администрацией поселения с расходных обязательств по целевой статье «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений».

11.3.4 В нарушение п.4.11 «Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом», утвержденного решением Совета поселения от 26.04.2018 №281-45/3 (с изменениями и дополнениями), Администрацией поселения не осуществлялся контроль за соблюдением условий договора аренды земельного участка №ДА-300 от 24.11.2022, в результате чего бюджет поселения недополучил доход по доходному источнику «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельского поселения» в размере 2,5 тыс.руб.

11.3.5 В действиях Администрации поселения при заключении договоров:

а) с одним Подрядчиком на:

1) «Выполнение работ по обустройству тротуара по ул.Лермонтова от ул.Солнечной до д.№8» №9 от 11.08.2024 на 486,1 тыс.руб. и на «Выполнение работы по обустройству тротуара по ул.Лермонтова от ул.Солнечной от д.№8 до ул.Российской» №10 от 28.08.2025 на 524,6 тыс. руб. с Подрядчиком №1;

2) «Выполнение работ по «Текущему ремонту Мемориального комплекса «Памяти погибших воинов», заключенных с Подрядчиком №2 на общую сумму 1 172,5 тыс.руб.: от 07.04.2025 №7 на 3878 тыс.руб., от 06.05.2025 №8 на 59,7 тыс.руб., от 24.03.2025 №2 на 362,4 тыс.руб. и от 31.03.2025 №5 на 362,5 тыс.руб.,

усматриваются признаки нарушений требований ст.8, ч.1 ст.24,93 Федерального закона №44-ФЗ, что выразилось в принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

б) с разными подрядчиками на единый объект на:

1) обустройство остановочного пункта: «выполнение работ «по обустройству остановочного пункта: посадочной площадкой, заездным «карманом» и остановочной площадкой на пересечении ул.Пласс-туновской и ул.Станичной (подготовительные работы)» от 03.04.2025 №1 на 586,5

тыс.руб. с Под-рядчиком №3;«выполнение работ «по обустройству остановочного пункта: посадочной площадкой, заездным «карманом» и остановочной площадкой на пересечении ул.Пластуновской и ул.Станич-ной в ст.Динская» от 18.04.2025 №1 на 323,8 тыс.руб. с Подрядчиком №4;

2) разработку ПСД на объекты:

2.1) «Капитальный ремонт водопроводных сетей на участке от ул.Береговой до ул.Садовой» заклю-чены три договора на общую сумму 1 606,2 тыс.руб.:на «инженерно-геологические изыскания по объекту» от 21.01.2025 №ИП 0101-2025 на 540,8 тыс.руб. с Подрядчиком №5;на «работы по пред-проектным решениям по объекту»от 22.01.2025 «ИП 0201-2025 на 525,8 тыс.руб. с Подрядчиком №6;на «разработку рабочей документации по объекту»от 13.02.2025 №13на 539,7 тыс.руб. с Под-рядчиком №7;

2.2) «Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Кирова от ул.Краснодарской до ул.Берего-вой» заключено 2 договора на общую сумму 1 132,5 тыс.руб.:на «инженерно-геологические изыс-кания по объекту» от 21.01.2025 №ИП 0301-2025 на 556,9 тыс.руб. с Подрядчиком №5;на «работы по предпроектным решениям по объекту» от 13.02.2025 №12на 575,6 тыс.руб. с Подрядчиком №6;

2.3) «Обустройство водопроводных сетей по ул.Кирова от ул. Краснодарской до ул.Береговой (ра-бочая документация, сметы)» заключено два договора с Подрядчиком №7на общую сумму 1 129,3 тыс.руб.:на «разработку ПСД по объекту»от 10.03.2025 №15 на 562,4 тыс.руб.;на «работы по разра-ботке сметной документации по объекту» от 01.04.2025 №17 на сумму 566,9 тыс.руб.;

3) благоустройство:

3.1) «Благоустройство пешеходной зоны по ул.Советской от.ул.Чапаева до ул.Красной» было заклю-чено два договора на общую сумму 1 192,0 тыс.руб.:на «обустройство тротуара на пересечении ул.Советской и ул.Чапаева (подготовительные работы)»от 05.11.2025 №2 на 599,8 тыс.руб. с Под-рядчиком №8;на «работы по обустройству тротуара на пересечении ул.Советской и ул.Чапаева»от 14.11.2025 №3 на 592,2 тыс.руб. с Подрядчиком №9;

3.2)«Благоустройство тротуара по ул.Первомайской от ул.Красной до ул.Коммунальной» было зак-лючено пять договоров на общую сумму 1 973,29 тыс.руб.:по предмету «благоустройство террито-рии по ул.Первомайской от ул.Октябрьской до ул.Коммунальной» от 24.10.2025 №5 на 597,5 тыс.руб.с Подрядчиком №10;на «благоустройство территории на пересечении ул.Первомайской и ул.Коммунальной» от 24.10.2025 №4 на 92,9 тыс.руб. с Подрядчиком №11;на «благоустройство тер-ритории по ул.Первомайской от ул.Красной до ул.Октябрьской» от 28.10.2025 №3 на 549,5 тыс.руб. с Подрядчиком №12;на «благоустройство территории по ул.Первомайской от ул.Октябрьской до ул.Коммунальной» от 19.12.2025 №6 на 152,1 тыс.руб. с Подрядчиком №11;по предмету «благоуст-ройство территории по ул.Первомайской от ул.Октябрьской до ул.Коммунальной» от 08.12.2025 №6 на 581,2 тыс.руб. с Подрядчиком №10;

3.3) «Благоустройство территории общего пользования по ул.Гоголя от ул.Комсомольской до ул.Пластуновской» было заключено два договора на общую сумму 1 150,2 тыс.руб.:на «Благоуст-

2.11.4) Красносельского с/п:	ройство территории по ул.Гоголя от ул.Комсомольской до ул.Пластуновской от д.№61 до д.№73» от 20.05.2025 №4 на 595,8 тыс.руб. с Подрядчиком №10;на «Благоустройство территории по ул.Гоголя от ул.Комсомольской до ул.Пластуновской от д.№75А до д.№151» от 02.06.2025 №3 на 554,4 тыс.руб. с Подрядчиком №11; 4) ремонт тротуара: 4.1) «Ремонт тротуара по ул.Советов от ул.Красной до д.№8 в пос.Украинском»:на «(подготовительные работы)от 04.06.2025 №4» на 356,9 тыс.руб. с Подрядчиком №12;от 15.07.2025 №7 на 446,4 тыс.руб. с Подрядчиком №1; 4.2)«Обустройство тротуара на пересечении ул.Кирпичная и ул.Красная»:на «(подготовительные работы)от 26.08.2025 №1на 320,6 тыс.руб. с Подрядчиком №8; от 11.08.2025 №2 на 444,7 тыс.руб. с Подрядчиком №9, усматриваются нарушения принципов открытости и профессионализма заказчиков, установленных ст.6 Федерального закона №44-ФЗ. 11.4.1 В нарушение п.2.2.3 «Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ», утвержденного постановлением Администрации <u>Красносельского</u> поселения от 28.12.2015 №402 (с изменениями), мероприятия МП на 2025 не содержат конкретных формулировок наименований мероприятий и непосредственный результат их реализации, в т.ч. по: -МП «Коммунальное хозяйство»: «Мероприятия в области водоснабжения, ремонта и замене водопроводных сетей (767,2 тыс.руб.), «Мероприятия в области газоснабжения, технического обслуживания и ремонта газопроводов» (205,6 тыс.руб.); -МП «Благоустройство территории»: «Мероприятия по организации уличного освещения (обеспечение населения уличным освещением на 14 улицах)» (1 436,3 тыс.руб.), «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения: санитарная уборка мест общественного пользования; ликвидация несанкционированных свалок ТБО; расходы на содержание и эксплуатацию техники, используемой для благоустройства; акарицидная обработка территории; приобретение оборудования для детских игровых площадок; комплексный уход за зелеными насаждениями; устройство автоматической системы полива парка; проведение лабораторных испытаний по объектам» (8 158,2 тыс.руб.). 11.4.2.Администрацией поселения не была использована возможность увеличения доходной части бюджета в части пересмотра размера арендной платы (увеличения) по договору №1 от 11.09.2015 с МООО «Пластуновское ЖКХ в рамках возможной ежегодной рыночной оценки стоимости годовой арендной платы с периода заключения договора (2016) по 2025 год включительно, что является упущенной выгодой бюджета Красносельского поселения. 11.4.3 В действиях Администрации поселения при заключении контрактов на устройство системы полива на: 1) «Монтаж системы полива парка, расположенного по адресу:ул.Ленина, 1Д/1» от 22.08.2025	
---	--	--

2.11.5)
Мичуринского с/п:

№11, от 23.09.2025 №12, от 02.10.2025 №13, от 07.11.2025 №14, от 04.12.2025 №15 с Подрядчиком №1 и от 29.08.2025 №5, от 07.10.2025 №6 Подрядчиком №2 на общую сумму всех контрактов 3 146,9 тыс.руб.;

2) «Приобретение гранита BELLAWHITENEW термообработка» от 04.07.2025 №15/2025 на 575,0 тыс.руб., «Приобретение товара: гидроабразивный рез (гранит 30мм), рез торца изделия под углом 45 градусов (гранит 20мм)» от 25.08.2025 №16/2025 на 265,3 тыс.руб., «Ремонт фонтана в парке» от 01.10.2025 №27/25 на 579,0 тыс.руб. с Подрядчиком №3,

усматриваются признаки нарушений требований ст.8, ч.1 ст.24, ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, что выразилось в принятии 10 (десяти) решений о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

11.4.4 Отсутствие конкретного норматива отчислений собственных налоговых и неналоговых доходов, за счет которых формируются бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, и установленного норматива отчислений в абз.5 п.2 «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Красносельского сельского поселения», утвержденного решением Совета Красносельского поселения от 15.11.2013 №31 (с изменениями), не позволило проверить полноту формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО в целом.

11.5.1 В нарушение п.5 р.22 Положения «О порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности», утвержденного решением Совета Мичуринского поселения от 26.07.2012 №222-40/2 (с изменениями от 22.02.2018 №222-42/3), Администрацией поселения в решении Совета поселения от 20.12.2024 №22-4/5 «О бюджете поселения на 2025 год» (с изменениями) не предусмотрены текстовая статья и поступления от части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП «Мичуринское ЖКХ». С учетом действующего «Порядка предоставления субсидий, в т.ч. грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг, из бюджета МСП», утвержденного Постановлением Администрации поселения от 03.03.2025 №21 и представленных документов не представилось возможным определить эффективность предоставления субсидии МООО «Мичуринское ЖКХ» в целях оплаты кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности.

11.5.2 Отсутствие конкретных доходных источников, за счет которых формируются бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда и установленного норматива отчислений, перечис-

2.11.6) Нововеличковского с/п:	ленных в пп.2.10 п.2. «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда», утвержденного решением Совета поселения от 24.10.2013 №322-54/2, не позволило проверить полноту формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО в целом. 11.6.1 Администрация <u>Нововеличковского</u> поселения, имея установленную договором от 21.06.2021 №1 возможность в одностороннем порядке пересматривать размер арендной платы, проводя еже-годную рыночную оценку стоимости годовой арендной платы, с периода последней оценки (2021 год) по настоящее время (2026 год) данным правом не воспользовалась, что является упущенной выгодой бюджета сельского поселения в течении 5 лет. 11.6.2 В нарушение п.2.2.3 «Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации муниципальных программ», утвержденного постановлением Администрации поселения от 09.06.2016 №293 (с изменениями), все мероприятия МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на 2025» с запланированным объемом финансирования 43 941,6 тыс.руб. не содержат конкретных формулировок наименований мероприятий. 11.6.3 В действиях Администрации поселения при заключении контрактов с одним Подрядчиком на: 1) «Ремонт дорожного покрытия на ул.Энгельса от ул.Красная до ул.Виноградная (устройство земляного полотна)» от 01.12.2025 №7 на 340,1 тыс.руб., «Восстановление ровности проезжей части дороги по ул.Энгельса от ул.Красная до ул.Ленина» от 09.12.2025 №11 на 597,6 тыс.руб., «Восстановление дорожной одежды в месте ремонта земляного полотна по ул.Энгельса от ул.Советская до д. №1А» от 12.12.2025 №17 на 599,4 тыс.руб. с Подрядчиком №1; 2) «Ремонт тротуаров по ул.Плеханова от ул.Октябрьская до ДС №9 (83 м)» от 06.08.2025 №2 на 266,9 тыс.руб., «Ремонт тротуаров по ул.Плеханова от ул.Пролетарская до ДС №9 (167 м)» от 11.08.2025 №3 на 533,7 тыс.руб. с Подрядчиком №2; 3) «Работы по разработке сметной документации по объекту «Капитальный ремонт водопроводных сетей, расположенных по адресу: ст.Воронцовская» с Подрядчиком №3: «по объекту ул.Колхозная от артезианской скважины №6469 до ул.Краснодарской, ул.Краснодарская от ул. Колхозной до ул.Красной» от 04.07.2025 №000074 на 374,0 тыс.руб., «по объекту ул.Красная от ул.Краснодарской до ул.Горького, ул.Красная от ул.Горького до ул.Социалистическая» от 07.07.2025 №000076 на 539,00 тыс.руб., «по объекту ул.Колхозная от ул.Социалистической до ул.Горького, ул.Колхозная от ул.Горького до артезианской скважины № 6469» от 08.07.2025 №000078 на 489,5 тыс.руб.; «по объекту ул.Социалистическая от ул.Красной до ул.Колхозной» от 04.08.2025 №000080 на 291,5 тыс.руб., усматриваются признаки нарушений требований ст.8, ч.1 ст.24, ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, что выразилось в принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением	
---	--	--

2.11.7) Новотитаровского с/п:	требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 11.6.4 Не представилось возможным подтвердить эффективность расходования бюджетных средств, направленных Администрацией поселения на осуществление работ по уборке территории поселения по контрактам, заключенным с МУП ЖКХ «Нововеличковское» на общую сумму 999,6 тыс.руб., в действиях Администрации поселения усматривается формальный подход к составлению контрактов по уборке территории поселения. 11.6.5 Отсутствие конкретных доходных источников, за счет которых формируются бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, и установленного норматива отчислений, перечисленные в пп.10-11 п.2.1. «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда», утвержденного решением Совета поселения от 07.11.2013 №362-44/2 (с изменениями от 29.05.2025 №66-15/5), не позволило проверить полноту формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО в целом. 11.7.1 Установлена упущенная выгода бюджета <u>Новотитаровского</u> поселения за 2025 год, выразившаяся в: -непроведении ежегодной рыночной оценки стоимости годовой арендной платы по договору №1 от 09.12.2019 с ООО «Коммунальник»; -отсутствии поступлений от арендной платы с организациями, осуществляющими транспортировку газа по газораспределительным сетям. 11.7.2 В нарушение «Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ», утвержденного постановлением Администрации поселения от 30.09.2014 №730 (с изменениями): -п.п.2.2.2: отсутствуют количественно характеризующие ход реализации целевые показатели МП «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 2025»; целевые показатели не имеют количественное значение по мероприятиям: «Снижение количества ДТП по отношению к уровню прошлого года» МП «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 2025», а также «Объем ликвидированных несанкционированных свалок», «Объем ликвидированных подтоплений» МП «Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на 2025»; -п.п.2.2.3: не содержат конкретных формулировок наименований мероприятий: все мероприятия МП «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 2025-2027» на общую сумму 55 630,8 тыс.руб.; все мероприятия МП «Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на 2025-2027 год» на общую сумму 30 764,1 тыс.руб.; все мероприятия МП «Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на 2025-2027» (за исключением мероприятия «Благоустройство общественной территории по пер.Луначарского, 20/1») на общую сумму 49 766,8 тыс.руб.; мероприятие «Разработка проектно-	
--	--	--

сметной документации, проведение проверки сметной стоимости, строительный контроль за работами» МП «Формирование современной городской среды на 2018-2030» на общую сумму 961,6 тыс.руб.

11.7.3 В действиях Администрации сельского поселения при заключении контрактов:

а). с единственным поставщиком на:

1) «Поставку асфальтобетонной крошки» Поставщиком №1:

1.1) на «ул.Ейское шоссе от ул.Кутузова до д.№2 на пересечение ул.Солнечная и ул.Ейское шоссе (490 м.куб.)» от 30.04.2025 №85/25 на 576,2 тыс.руб. и «на ул.Ейское шоссе от д.№2 на пересечении ул.Солнечная и ул.Ейское шоссе до ул.Выгонная» от 27.05.2025 №102/25 на 599,8 тыс.руб.;

1.2) «на х.К.Маркса: ул.Южная от д.№21 до д.№46» от 16.06.2025 №115/25 на 596,2 тыс.руб. и «на х.К.Маркса: ул.Южная от д. №2 до д.№20» от 17.06.2025 №118/25 на 579,8 тыс.руб.;

2)капремонт водопроводной сети:

2.1)«Выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети по ул.Луначарского через реку Понура по ул.Выгонная до д.№266»: «на ул.Выгонная от магистрального трубопровода до д.№237» от 06.08.2025 №153/25 на 522,5 тыс.руб., «на ул.Выгонная от д.№237 до д.№236а» от 13.08.2025 №160/25 на 474,3 тыс.руб. с Подрядчиком №2;

2.2)«Выполнение работ по капитальному ремонту «Реконструкция водопроводной сети в ст.Новотитаровской»: «по ул.Луначарского от д.375 до д.44, ул. Степная от ул.Советская до ул.Широкая, ул.Крайняя от ул.Советская до ул.Широкая на участке по ул.Луначарского от д.№119 по ул.Крайняя до участка с кадастровым номером 23:07:00000000:4374598» от 09.09.2025 №178/25 на 598,5 тыс.руб.;«по ул.Луначарского от д.375 до д.499, ул.Степная от ул.Советская до ул.Широкая; ул.Крайняя от ул.Советская до ул.Широкая на участке по ул.Луначарского от д.№405 до д.№401В/1» от 21.08.2025 №163/25 на 597,4 тыс.руб., «по ул.Луначарского от д.375 до д.449; ул.Степная от ул.Советская до ул.Широкая, ул.Крайняя от ул.Советская до ул.Широкая на участке по ул.Луначарского от д.№401В1 до д.№119 по ул.Крайняя» от 28.08.2025 №165/25 на 599,9 тыс.руб.» с Подрядчиком №2;

3) «Организацию стока ливневых вод с земель общего пользования юго-западного жилого микрорайона»: на «Разработку предпроектных решений» от 13.03.2025 №20/25 на 597,9 тыс.руб., «Оказание услуг по разработке рабочей документации» от 16.04.2025 №64/25 на 595,0 тыс.руб. с Подрядчиком №3;

4) «Поставку материалов для устройства систем автополива зеленых насаждений, высаженных на общественной территории на пересечении ул.Октябрьская и ул.Прогонная по адресу ул.Октябрьская, 94А/1» от 05.03.2025 №15/25 на 389,0 тыс.руб., «Работы по устройству системы автополива зеленых насаждений, высаженных на общественной территории на пересечении ул.Октябрьской и ул.Прогонной по адресу: ул.Октябрьская, 94А/1» от 09.04.2025 №60/25 на 594,0 тыс.руб с Подрядчиком №4;

5) с Подрядчиком №5 на:

5.1) «Шлифовку, обработку и покраску деревянных и металлических элементов конструкции комплекса детской площадки по ул. Ейское шоссе 1/1А» от 10.02.2025 №8 на 594,0 тыс.руб., «Оказание услуг по шлифовке, обработке покраске заборных ограждений по ул.Ейское Шоссе 1/1А» от 18.03.2025 №29/25 на 585,9 тыс.руб.;

5.2) «Шлифовку, обработку и покраску деревянных и металлических элементов конструкции комплекса детской площадки по ул.Первомайской 32Б» от 10.02.2025 №7 на 598,0 тыс.руб., «Шлифовку, обработку и покраску деревянных лавочек в кол-ве 24 шт по адресу ул.Первомайская 32 Б» от 12.02.2025 №13 на 592,8 тыс.руб.;

5.3)«Поставку заборного ограждения на ул.Первомайская 32Б, детская игровая площадка на пересечении ул.Октябрьской и ул.Первомайской» от 23.04.2025 №78/25 на 595,0 тыс.руб., «Оказание услуг по монтажу заборных ограждений на детскую игровую площадку на пересечении ул.Октябрьской и ул.Первомайской, находящихся по адресу: ул.Первомайская, 32Б, Общественная территория на пересечении ул.Октябрьской и ул.Прогонной, находящихся по адресу ул.Октябрьская,94А/1» от 10.07.2025 №136/25-ЭМ на 373,2 тыс.руб., «Поставку заборного ограждения по адресу: общественная территория на пересечении ул.Октябрьской и ул.Прогонной, ул. Октябрьская 94а/1» от 27.05.2025№ 103/25 на 357,0 тыс.руб. с Подрядчиком №6,

усматриваются признаки нарушений требований ст.8, ч.1 ст.24, ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, что выразилось в принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

б) с разными подрядчиками на единый объект, в т.ч. на:

1)«Поставку посадочных материалов (можжевельник 10шт., можжевельник 7шт., тополь 9шт., кизил 340 шт., можжевельник 5шт. на ул.Западная-детская и спортплощадка по ул.Луначарского, 338д, к/н 23:07:02021024:769, Центральный парк по ул.Ленина, ул.Советскаяд,62/1, территория вдоль дороги возле старого кладбища ул. Заречная 40 м. к югу от д.№244, Ейский сквер ул.Ейское шоссе, Ленина центральный парк»от 07.03.2025 №17/25 на 336,9 тыс.руб. с Поставщиком №2и «Выполнение работ по посадке деревьев и саженцев по адресу: ул.Западная-детская и спортплощадка по ул.Лу-начарского, 338д, ул.Ленина «центральный парк по ул.Ленина, ул.Советская д.62/1, территория вдоль дороги возле старого кладбища, ул.Заречная 40м. к югу от д. №244, Ейский сквер-сквер вдоль ул.Ейское шоссе, ул.Ейское шоссе 1/1а» от 27.03.2025 №44/25 на 594,9 тыс.руб. с Подрядчиком №7;

2) «Поставку ограждений» (20 шт.) на 591,3 тыс.руб. от 23.12.2025 №247/25 с Поставщиком №3, «Поставку ограждений» (17 шт.) от 23.12.2025 №248/25 на 502,6 тыс.руб. с Поставщиком №4;

3)«Выполнение работ по благоустройству общественной территории пер.Луначарского 20/1»: «по

детской площадке» от 24.12.2025 №252/25 на 582,1 тыс.руб. с Подрядчиком №8 и «по детской и спортивной площадке, монтаж резиновой крошки» от 24.12.2025 №251/25 на 583,2 тыс.руб. с Подрядчиком №9;

4) «Выполнение работ по объекту: «Благоустройство территории ул.Луначарского,239/2»: «по земляным работам, вырубке зеленых насаждений, устройству дорожной одежды 686,8 м.кв.» от 16.06.2025 №117/25 на 599,9 тыс.руб. с «по устройству тротуара (площадка для тихого отдыха) 207м.» от 20.06.2025 №122/25 на 584,2 тыс.руб. с Подрядчиком №11; «по устройству дорожной одежды» от 20.06.2025 №123/25 на 581,3 тыс.руб. с Подрядчиком №8; «по устройству тротуара (площадка для тихого отдыха) 277м.кв.» от 20.06.2025 №120/25 на 599,3 тыс.руб. с Подрядчиком №12; «по установке бортовых камней» от 12.08.2025 №157/25 на 545,3 тыс.руб. с Подрядчиком №10; «по подготовительным работам для установки бортовых камней» от 06.08.2025 №154/25 на 137,8 тыс.руб. с Подрядчиком №8; «по монтажу покрытия из резиновой крошки площадью 40 м.кв.» от 25.08.2025 №164/25 на 401,6 тыс.руб. с Подрядчиком №8; «по монтажу покрытия из резиновой крошки» от 05.09.2025 №173/25 на 481,8 тыс.руб. с Подрядчиком №9; «по монтажу покрытия из резиновой крошки» от 06.10.2025 №197/25 на 582,2 тыс.руб. с Подрядчиком №10; «по монтажу покрытия из резиновой крошки» от 09.09.2025 №180/25 на 592,3 тыс.руб. с Подрядчиком №12; «по ограждению территории» от 04.09.2025 №171/25 на 402,6 тыс.руб. с Подрядчиком №7; «по сборке и монтажу конструкций комплекса детской игровой площадки» от 29.10.2025 №212/25 на 572,0 тыс.руб. с Подрядчиком №10; «по монтажу качели, перголы и приствольных решеток» от 24.11.2025 №234/25 на 593,0 тыс.руб. с Подрядчиком №10; «по монтажу малых архитектурных форм» от 09.10.2025 №204/25 на 590,2 тыс.руб. с Подрядчиком №8 и «по монтажу приствольных решеток, перголы и урн» от 07.11.2025 №219/25 на 564,4 тыс.руб. с Подрядчиком №10;

в)с одним и тем же Подрядчиком №8 на разные объекты, в т.ч. на:«Услуги по благоустройству территории, прилегающей к памятнику «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1944 год захоронения (монтаж плит тротуарных и камня бортового)» от 23.04.2025 №76/25 на 576,4 тыс.руб. и «Услуги по благоустройству территории, прилегающей к памятнику «Братская могила 600 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы (монтаж плит тротуарных и камня бортового)» от 24.04.2025 №79/25 на 491,4 тыс.руб.,

усматриваются нарушения принципов открытости и профессионализма заказчиков, установленных ст.6 Федерального закона №44-ФЗ.

11.7.4 Не представилось возможным подтвердить эффективность расходования бюджетных средств, направленных Администрацией поселения на осуществление «Услуг по производству земляных работ экскаватором-погрузчиком» по контрактам, заключенным с Подрядчиком №13 и Подрядчиком №14 на общую сумму 4 308,6 тыс.руб., что является неэффективным расходованием бюджетных средств.

11.7.5 Отсутствие конкретных доходных источников, за счет которых формируются бюджетные ас-

2.11.8) Первореченского с/п:	сигнования муниципального дорожного фонда и установленного норматива отчислений, перечисленных в абз.8, 12, 13 п.2. «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда», утвержденного решением Совета поселения от 30.05.2024 №312-79/04, не позволило проверить полноту формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО в целом. 11.8.1 В действиях Администрации <u>Первореченского</u> поселения при заключении 5 договоров от 19.09.2025 с Подрядчиком №1 на общую сумму 1 505,0 тыс.руб., в т.ч. на: «аренду катка Danaras (8 часов) и перебазировку спецтехники» №УТЕХ1909/20285-2 на 54,0 тыс.руб., «приобретение битумной эмульсии (6 500 л.)» №ПР1909/2025 на 300,0 тыс.руб., на «выполнение работ по устройству покрытия» №УТ1909/2025 на 299,0 тыс.руб., «аренду автогрейдера (50 часов)» №УТЕХ1909/2025-1 на 254,5 тыс.руб. и «аренду катка Sumitomo (79 часов), катка Amman (79 часов), бобката Mustang 2025 (81 часов)» №УТЕХ1909/2025 на 597,5 тыс.руб., усматриваются признаки нарушений требований ст.8, ч.1 ст.24, 93 Федерального закона №44-ФЗ, что выразилось в принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 11.8.2 При возможности заключения контракта конкурентным способом с одним подрядчиком, Администрацией ПСП было заключено 3 договора на единый объект по «устройству тротуара по ул.Ленина протяженностью 770м., нечетная сторона по ул.Ленина от д.№227а» на: «выполнение работ» от 31.01.2025 №001/2025 на 592,9 тыс.руб. с Подрядчиком №2, «приобретение сварной сетки 256 шт.» от 11.02.2025 №11 на 40,2 тыс.руб. с Поставщиком №1 и «поставку бетонной смеси заданного качества 79 куб.м.» от 28.02.2025 №25-02/2025 на 442,4 тыс.руб. с Подрядчиком №3, что исключило возможность получения экономии бюджетом поселения. 11.8.3 Отсутствие конкретного норматива отчислений «иных налоговых доходов», отраженных в пп.14 п.2 «Порядка о создании муниципального дорожного фонда и утверждения порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда», утвержденного решением Совета поселения от 17.11.2021 №24/3 (в актуальной редакции от 17.06.2024 №56/6)», не позволило проверить полноту формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО в целом.	
2.11.9) Пластуновского с/п:	11.9.1 В нарушение п.6 р.11 «Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности», утвержденного решением Совета <u>Пластуновского</u> поселения от 27.12.2010 №91 (в редакции решения Совета от 27.04.2022 №149-44/4), а также Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»: -п.3 ч.1 ст.17.1: договоры №1 от 09.01.2025, №2 от 03.02.2025, №3 от 03.03.2025, №4 от	

01.04.2025, №5 от 30.04.2025, №6 от 30.05.2025, №7 от 01.07.2025, №8 от 01.08.2025 и №9 от 01.09.2025,
-п.11 ч.1 ст.17.1: договоры №2 от 03.02.2025, №3 от 03.03.2025, №4 от 01.04.2025, №5 от 30.04.2025, №6 от 30.05.2025, №7 от 01.07.2025, №8 от 01.08.2025 и №9 от 01.09.2025,
были заключены Администрацией с ООО «Пластуновское ЖКХ» без проведения торгов.

11.9.2 В нарушение п.12 р.1 «Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности», утвержденного решением Совета поселения от 27.12.2010 №91 (с изменениями от 18.07.2019 № 272-71/3), Администрацией поселения не осуществлялся контроль за эффективным использованием объектов муниципальной собственности, а также формированием доходов бюджета поселения, так как в заключенных договорах аренды №1 от 09.01.2025, №2 от 03.02.2025, №3 от 03.03.2025, №4 от 01.04.2025, №5 от 30.04.2025, №6 от 30.05.2025, №7 от 01.07.2025, №8 от 01.08.2025, №9 от 01.09.2025 размер арендной платы не учитывает фактически переданные в аренду ООО «Пластуновское ЖКХ» объекты: «Внутреннего водовода», «Канализации» и «Ограждения водозабора», что является упущенной выгодой бюджета поселения.

11.9.3 Установлена упущенная выгода бюджета поселения, выразившаяся в отсутствии поступлений от арендной платы с организациями, осуществляющими транспортировку газа по газораспределительным сетям.

11.9.4 Отсутствие конкретного норматива отчислений НДФЛ, определенного в абз.7, п.2 «О создании муниципального дорожного фонда и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда», утвержденного решением Совета поселения от 26.09.2025 №68-18/5, не позволило проверить полноту формирования бюджетных ассигнований дорожно-го фонда МО в целом.

11.9.5 В действиях Администрации поселения при заключении договоров:

а) одним подрядчиком на:

- 1) «Поставку ГПС фракции 0-60» от 05.03.2025 №000038 на 592,0 тыс.руб. и «Поставку ГПС фракции 0-40» от 05.03.2025 №000039 на 592,0 тыс.руб. с Поставщиком №1;
- 2) «Выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: ст.Пластуновская, ул.Красная, 187А/3 на: «подготовительные работы механизированным способом» от 18.07.2025 №18 на 180,0 тыс.руб. и «наружную канализацию» от 28.07.2025 №20 на 599,9 тыс.руб. с Подрядчиком №1,

усматриваются признаки нарушений требований ст.8, ч.1 ст.24, ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, что выразилось в принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

б)разными подрядчиками по единому предмету«Разработка ПСД на «Капитальный ремонт водопроводных сетей в ст.Пластуновской»:

1) «по ул.Калинина от ул.Кубанской до ул.Кузнечной, ул.Чернышевского от ул. Ленина до ул.Красной-1,15 км» от 02.07.2025 №000086 на 574,4 тыс.руб., «по ул.Пролетарской о пер.Пушкина до ул.Комсомольской-0,95 км» от 20.05.2025№ 000067 на 474,5 тыс.руб., «по ул.Ленина от ул.К.Маркса до ул.Сквозной-1,00 км» от 28.05.2025 №000068/1 на 499,5 тыс.руб., «по ул.Исполкомовская от ул.Калинина до ул.Степной, ул.Морозова от ул.Ленина до ул.Базарной-0,97 км» от 06.06.2025 №000074 на 484,5 тыс.руб., «по ул.Октябрьская от д.№26/2 до д.№14, ул.Октябрьская от ул.Казачьей до д.№26/2, ул.Октябрьская от д.№14 до №60-0,597 км» от 25.08.2025 №000103 на 346,3 тыс.руб., «по ул.Театральная от д.№48 до ул.Мира-1,00 км» от 18.08.2025 № 000102 на 575,5 тыс.руб., «по ул.Ле-нина от ул.Солдатской до ул.Зеленой-0,97 км» от 08.08.2025 №000099 на 558,2 тыс.руб., «по ул.Ки-рова от ул.Красной до ул.Пролетарской, ул.Октябрьская от д.№41 до д.№33, ул.Театральная от д.№48 до д.№50-0,923 км» от 14.08.2025 №000101 на 531,2 тыс.руб., «по ул.Ленина от ул.Красноар-мейской до ул.Солдатской, ул.Октябрьская от д.№22 до д.№14, ул.Красная от д.№20 до земельного участка к.н.23:07:0601069:33-0,968 км» от 30.07.2025 №000092 на 557,1 тыс.руб. и «по ул.Проле-тарская от ул.Крыловской до пер.Пушкина-0,88 км» от 16.07.2025 №000091 на 506,4 тыс.руб. с Подрядчиком №2;

2) «по ул.Динская от ул.Ленинградской до ул. Комсомольской, ул.Пушкина от ул.Красной до пер. Молодежный, ул.Морозова от ул.Базарной до ул.Шевченко-1,012 км» от 24.11.2025 №25 на 576,8 тыс.руб., «по пер.Колхозный от ул.Пролетарской до р.Кочеты, ул.Солдатская от ул.Калинина до ул.Казачьей, ул.Шевченко от ул.Сквозной до ул.Морозова-1,024 км» от 04.12.2025 №30 на 583,7 тыс.руб., «по ул.Красноармейская от ул.Красная до ул.Пролетарской, ул.Зеленая от ул.Красной до ул. Пролетарской, ул.Динская от ул.Ленинградской до ул.Солдатской-1,041 км» от 28.11.2025 №27 на 593,4 тыс.руб., «по ул.Широкая от ул.Ленина до ул.Казачьей, ул.Базарная от трассы М-4 Дон до р.Кочеты-0,950 км» от 05.11.2025 №21 на 484,5 тыс.руб., «по ул.Гоголя от ул.Красной до ул.Проле-тарской, ул.Шевченко от ул.Солдатской до ул.Ленинградской-1,00 км» от 09.10.2025 №19 на 570,0 тыс.руб., «по ул.Колхозная от ул.Краснодарской до ул.Степной, ул.Ленинградская от ул.Динская до ул.Казачьей-1,030 км» от 13.11.2025№22 на 587,1 тыс.руб., «по ул.Ленинградская от ул.Ленина до ул.Калинина, пер.Исполкомовский от ул.Ленина до ул. Красной, пер.Комсомольский от ул.Красной до ул.Пролетарской-1,030 км» от 19.11.2025 №24 на 587,1 тыс.руб., «по ул.Сквозная от ул.Проле-тарской до ул.Красной, ул.Пушкина от ул.Ленина до ул.Калинина, пер. Калинина от ул.Калинина до ул.Динской, ул.К. Маркса от ул.Пролетарской до дома №20/2-1,050 км» от 08.09.2025 №14 на 598,5 тыс.руб., «по ул.Кирова от ул.Ленина до ул. Казачьей, ул.Кубанская от ул.Красной до р.Кочеты, ул.Чернышевского от ул.Красной до ул.Пролетарской-1,050 км» от 30.10.2025 №20 на 598,5 тыс.руб. и «по пер.Красноармейский от ул.Красной до балки, ул.Черноморская от ул.Базарной до ул.Теат-ральной, ул.Вокзальная от д.74

2.11.10) Старо-мышастовского с/п:	до ул.Красной-0,880 км» от 29.09.2025 №000017 на 501,6 тыс.руб. с Подрядчиком №3; 3. «по ул.Калинина от ул.Сквозной до ул.Исполкомовской-0,86 км» от 02.04.2025 № 000055 на 429,6 тыс.руб., «по ул.Исполкомовская от ул.Красной до ул.Калинина-1,00 км» от 29.04.2025 № 000059 на 499,8 тыс.руб., «по ул.Пролетарская от ул.Украинской до ул.Крыловской-0,96 км» от 19.02.2025 №000032 на 479,5 тыс.руб., «по ул.Калинина от ул.Ленинградской до ул. Кубанской-0,98 км» от 11.02.2025 №000026 на 489,5 тыс.руб., «по артезианской скважине №6977/1, расположенной по ад-ресу: ул.Октябрьская, 24» от 04.03.2025 №000037 на 599,9 тыс.руб. и «по артезианской скважине №6991/3, расположенной по адресу ст.Пластуновская ул.Октябрьская, 24» от 17.01.2025 №000014 на 599,9 тыс.руб. с Подрядчиком №4, усматриваются нарушения принципов открытости и профессионализма заказчиков, установленных ст.6 Федерального закона №44-ФЗ. 11.9.5 Не представилось возможным определить эффективность предоставления ООО «Пластуновское ЖКХ» субсидии на возмещение затрат по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту, ремонту и других работ, связанных с под-готовкой к отопительному периоду и запуску систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2025-2026. 11.10.1 «Порядок предоставления субсидий из бюджета <u>Старомышастовского</u> поселения муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по содержанию муниципального имущества», утвержденный Постановлением Администрации поселения от 19.06.2024 №335, не содержит положений пп.д п.2, пп.д,к п.3, п.10 и п.11, указанных в «Общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов субсидий, в т.ч. грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и проведение отборов получателей указанных субсидий, в т.ч. грантов в форме субсидий», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.10.2023 №1782. В связи с чем не представилось возможным определить эффективность предоставления МУП «Родное под-ворье» субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по содержанию муниципального имущества. 11.10.2 В нарушение п.2.2.3 «Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ», утвержденного постановлением Администрации поселения от 01.09.2014 №392 (с изменениями), мероприятие «Очистка, обустройство ливневых каналов на территории поселения» МП «Проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию, строительству систем водоснабжения, водоотведения на 2024-2026» не содержит конкретных формулировок наименований мероприятия. 11.10.3 Администрацией поселения не была использована возможность увеличения доходной	
--	--	--

2.11.11) Южно-Кубанского с/п:	части бюджета в части отсутствия заключенных договоров аренды газопроводов организацией, осуществляющей транспортировку газа по газораспределительным сетям, что является упущенной выгодой бюджета поселения. 11.10.4 Отсутствие конкретного норматива отчислений собственных налоговых и неналоговых доходов, определенного в абз.4,9 п.2 «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда», утвержденного решением Совета поселения от 26.06.2024 №237-64/4 (от 24.09.2025 №51-13/05)», не позволило проверить полноту формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО в целом. 11.11.1 В действиях Администрации <u>Южно-Кубанского</u> поселения при заключении договоров: 1)по объекту «ул.Атаманская от ул.Северной до ул.Азовской (530 м.): на «приобретение материалов» от 05.08.2025 №143 на 310,5 тыс.руб.с Поставщиком №1 и на «монтаж оборудования (закупленных материалов)» от 05.08.2025 №45-25 на 461,0 тыс.руб. с Подрядчиком №1; 2)по объекту «ул.Балтийская (890 м.): на «приобретение материалов» от 17.11.2025 №195 на 321,0 тыс.руб. с Поставщиком №1 и на «монтаж оборудования (закупленных материалов)» от 17.11.2025 №71-25 на 572,0 тыс.руб. с Подрядчиком №1, усматриваются признаки нарушений требований ст.8, ч.1 ст.24, ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, что выразилось в принятии о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 11.11.5 Отсутствие конкретных доходных источников (иных доходов и иных поступлений) и установленного норматива отчислений в пп.10-11 п.2 «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда», утвержденного решением Совета поселения от 08.11.2013 №55 (в редакции от 05.06.2024 №226-73/4)», не позволило проверить полноту формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО в целом.	
--------------------------------------	---	--