

**Контрольно-счётная палата муниципального образования Динской район информирует
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в мае-июне 2025 года**

В результате проведения:	Установлено:	Принятые меры:
1. контрольного мероприятия по предмету:		
Законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, израсходованных Администрацией Первореченского поселения на мероприятие «Благоустройство территории парка, расположенного по адресу: с.Первореченское, ул.Ленина,100Б» в 2021-2023 и 2024 (с 01.01.2024 по 30.04.2024)	1. В нарушение: 1.1 принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного ст.34 БК РФ, Администрацией поселения было допущено неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 3 706,1 тыс.руб., в т.ч. выразившееся в оплате: 1.1.1) стоимости материалов, не использованных в течении заявленных календарных периодов общей стоимостью 3 250,8 тыс.руб., из них в: 2021 на 1 232,5 тыс.руб., 2022 на 1 593,3 тыс.руб., 2023 на 425 тыс.руб.; 1.1.2) завышения стоимости инертных материалов, превышающей среднюю стоимость инертного материала в 2024, рассчитанного Палатой исходя из данных сети Интернет, на общую сумму 94,7 тыс.руб.: -«щебня 40*70» (140м3) по договорам с Поставщиком, Подрядчиком №1 от 09.08.2022 №20 (70м3) и от 30.08.2022 №21 (70м3), превышающей среднюю стоимость данного инертного материала на 405руб./м3; общая сумма отклонения составила 56,7 тыс.руб.; -«отсева гравия фракции 20-40» (200м3) по договору с Поставщиком, Подрядчиком №1 от 06.06.2022 №10, превышающей среднюю стоимость данного инертного материала на 190руб./м3; общая сумма отклонения составила 38,0 тыс.руб.; 1.1.3) стоимости работ по устройству уличной сцены в сумме 120,8 тыс.руб., а также стоимости материала (ОСБ 3: стоимостью 9,6 тыс.руб.), не пригодного для использования в условиях постоянного воздействия влаги и пиломатериала профилированного (50х200х6000 общей стоимостью – 96,2 тыс.руб.), своевременно не обработанного специальными составами, использующимися в условиях открытых территорий на общую сумму 226,6 тыс.руб. (Договоры с Поставщиком, Подрядчиком №1: поставки от 08.09.2022 №08.09-22 на 105,8 тыс.руб.; на выполнение работ по устройству уличной сцены на 120,8 тыс.руб.); 1.1.4) стоимости договоров с Поставщиком, Подрядчиком №1 в 2023 по завышенным ценам на общую сумму 134,1 тыс.руб., в т.ч.: от 10.07.2023 №10 на 1,3 тыс.руб., от 04.08.2023 №14 на 51,8 тыс.руб., от 10.08.2023 №15 на 15,5 тыс.руб. и от 13.09.2023 №025/2023 на 65,4 тыс.руб.; 1.2 ст.8, ч.1 ст.24, ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией поселения были приняты решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением	27.05.2025 материалы направлены: -председателю Совета МО Динской район; -председателю Совета Первореченского поселения; -главе Первореченского поселения; -прокурору Динского района.

требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по договорам:

1.2.1) 2022, заключенным с:

Поставщиком, Подрядчиком №1 от:

-10.05.2022 №6 на «оказание услуги дорожно-строительной техники» (услуги погрузки, выгрузки инертных и иных материалов, рытье земли, разбивка твердых покрытий дорожно-строительной техникой (автогрейдер ТРЭКС890, 112 ч) на 403,2 тыс.руб.;

-12.05.2022 №2 на «поставку инертных материалов» (ГПС 300 м3) на 285 тыс.руб.;

-12.05.2022 №3 на «поставку инертных материалов» (щебень (щебень из гравия фр.20-40-400м3) на 420 тыс.руб.;

-01.06.2022 №8 на «услуги дорожно-строительной техники: услуги погрузки, выгрузки инертных и иных материалов, рытье земли, разбивка твердых покрытий дорожно-строительной техникой (автогрейдер ТРЭКС890, каток дуб2рс, трактор «Коматсу»)) на 599 тыс.руб.;

-06.06.2022 №10 на «поставку инертного материала» (ГПС (отсев 200м3)) на 220 тыс.руб.;

-27.06.2022 №16 на «выполнение работ по устройству прослойки из нетканного синтетического материала в земляном полотне» на 87,4 тыс.руб.;

-27.06.2022 №17 на «выполнение работ по устройству подстилающего слоя основания из цементно-песчаной смеси, однослойных толщиной 5 см» на 316,2 тыс.руб.;

-29.06.2022 №18 на «выполнение работ по устройству покрытия тротуарной плитки на 1 м2*40 шт» на 596,8 тыс.руб.;

-01.07.2022 №19 на «выполнение работ по устройству покрытия тротуарной плитки на 1 м2*40 шт» на 323,6 тыс.руб.;

Поставщиком, Подрядчиком №2 от:

-04.05.2022 №04/05/22-1 на «услуги по перевозке строительных материалов» (12 рейсов) на 78 тыс.руб.;

-04.05.2022 №04/05/22-2 на «поставку плиты бетонной тротуарной (серой) 100*200*40 (1000 м2)» на 470 тыс.руб.;

-04.05.2022 №04/05/22-3 на «поставку плиты бетонной тротуарной (серой) 100*200*40 (770 м2) и камня бортового 1000*200*80 (145 шт))» на 388 тыс.руб.;

1.2.2) 2023, заключенным с:

Поставщиком, Подрядчиком №1 от:

-13.09.2023 №025/2023 на «Выполнение работ по подготовке территории беговой дорожки (демонтаж, планировка, основание)» на 550,5 тыс.руб.;

-02.11.2023 №26 на «Выполнение работ по устройству покрытий бесшовных толщиной 5мм: эпоксидно-каучуковых и люка полимерного» на 415,8 тыс.руб.;

-18.12.2023 №032/2023 на «Выполнение работ по планировке участка, прилегающего к беговой дорожке» на 215,9 тыс.руб.;

-22.12.2023 №035/2023 на «Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: с.Первореченское, ул.Ленина, 100Б» на 417,7 тыс.руб.;

1.3 ч.1 ст.8.3 ГрК РФ при наличии строительного ресурса в федеральных (территориальных) сметных ценах на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ-2001, ТССЦ2001), определение сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов, закупка строительных материалов при наличии локально-сметных расчетов на строительно-монтажные работы осуществлялась Администрацией поселения в рамках прямых договоров поставки в:

1.3.1) 2021, заключенным с:

Поставщиком, Подрядчиком №3: от 20.09.2021 №09-20 на «поставку цемента М500» (50кг в кол-ве 60шт) на 29,9 тыс.руб.;

Поставщиком №4 от:

-01.10.2021 №18 на «Поставку инертных материалов» (ЩПС 5-20 в объеме 40 м3) на 36 тыс.руб.;

-02.10.2021 №19 на «Поставку инертных материалов» (ГПС С5 в объеме 90 м3) на 76,5 тыс.руб.;

-03.10.2021 №20 на «Поставку инертных материалов» (ГПС С5 в объеме 100 м3) на 85 тыс.руб.;

-28.10.2021 №21 на «Поставку инертных материалов» (ГПС С5 в объеме 60 м3) на 51 тыс.руб.;

-28.10.2021 №22 на «Поставку инертных материалов» (Отсев 0,8фр. в объеме 50 м3) на 47,5 тыс.руб.;

-26.11.2021 №24 на «Поставку инертных материалов» (ГПС С5 в объеме 40 м3) на 34 тыс.руб.;

-26.11.2021 №25 на «Поставку инертных материалов» (Отсев 0,8фр. в объеме 20 м3) на 19 тыс.руб.;

Поставщиком, Подрядчиком №2 от:

-03.08.2021 №03/08/2021-1 на «поставку плиты бетонной тротуарной (серой)» в объеме 900м2 на 423 тыс.руб.;

-03.08.2021 №03/08/2021-2 на «поставку камня бетонного бортового» в объеме 900шт на 162 тыс.руб.;

-13.12.2021 №11 на «поставку плиты бетонной тротуарной (серой)» в объеме 855м2 на 40,6 тыс.руб.;

Поставщиком №5 от 08.11.2021 №11-08/1 на «поставку цемента М500» (50кг) в кол-ве 60шт на 28,7 тыс.руб.;

1.3.2) 2022, заключенным с:

Поставщиком, Подрядчиком №1 от:

-12.05.2022 №2 на «поставку инертных материалов» (ГПС 300 м3) на 285 тыс.руб.;

-12.05.2022 №3 на «поставку инертных материалов» (щебень из гравия фр.20-40 – 400м3) на 420 тыс.руб.;

-06.06.2022 №10 на «поставку инертного материала» (ГПС (отсев 200 м3) на 220 тыс.руб.;

-09.08.2022 №20 на «поставку инертного материала» (щебень 40*70 (70 м3)) на 126 тыс.руб.;

-30.08.2022 №21 на «поставку инертного материала» (щебень 40*70 (70 м3)) на 126 тыс.руб.;

Поставщиком, Подрядчиком №2 от:

-04.05.2022 №04/05/22-2 на «поставку плиты бетонной тротуарной (серой) 100*200*40 (1000 м2)) на 470 тыс.руб.;

-04.05.2022 №04/05/22-3 на «поставку плиты бетонной тротуарной (серой) 100*200*40 (770 м2) и камня бортового 1000*200*80 (145 шт.))» на 388 тыс.руб.;

1.3.3) 2023, заключенным с:

Поставщиком, Подрядчиком №1: от 15.12.2023 №033/2023 на «поставку инертного материала» (ГПС» 250м3) на 300 тыс.руб.;

Поставщиком №6: от 25.10.2023 №325 на «поставку бетонной смеси» (40м3)на 214 тыс.руб.(с перевозкой);

Поставщиком, Подрядчиком №2 от:

-11.07.2023 №11/07/23 на «поставку камня бетонного бортового» (90шт) на 16,2 тыс.руб.;

-13.07.2023 №13/06/23-1 на «поставку камня бетонного бортового» (250шт) на 45 тыс.руб.;

-27.11.2023 №22 на «поставку камня бетонного бортового (130шт)., плиты бетонной тротуарной (серой) (471м2))на 268,3 тыс.руб.;

1.3.4)2024, заключенным с:

Поставщиком, Подрядчиком №2 от:

-30.01.2024 №15 на «поставку камня бетонного бортового (70шт) и плиты бетонной тротуарной (серой) (54м2))на 40,7 тыс.руб.;

-01.04.2024 №23 на «поставку камня бортового (75шт) и плита бетонной тротуарной (серой) (73м2))на 58 тыс.руб.;

-12.04.2024 №26 на «поставку камня бортового» (6шт) на 1,5 тыс.руб.

1.4ч1. ст.179 БК РФ и п.2.2.3, пп.4.1.1 п.4.1, п.4.2, п.4.4 «Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ», утвержденного постановлением Администрации Первореченского поселения от 19.06.2017 №60 (с изменениями от 18.07.2017 №72), координатором МП «Инфраструктурное развитие на территории ПСП на 2022»-Финансовым отделом Администрации ПСП своевременно не были внесены изменения в части внесения нового мероприятия «устройство автобусной остановки по адресу: с.Первореченское, ул.Ленина, 311А» в данную МП, в связи с чем расходование бюджетных средств на его выполнение осуществлялось в рамках мероприятия «Благоустройство территории парка, расположенного по адресу: с.Первореченское, ул.Ленина,100Б» в рамках договора с Поставщиком, Подрядчиком №1 от 30.08.2022 №23 стоимостью 93,2 тыс.рублей.

1.5 п.п.б п.8 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ», утвержденной Приказом Министерством строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 №421/пр, при полноте отображения необходимых машин (механизмов) для выполнения работ в сметных нормах эти машины и механизмы не отражались в локально-сметных расчетах, а закупались Администрацией путем

заключения отдельных прямых договоров на услуги строительной техники общей стоимостью в: 2021–77,1 тыс.руб.; 2022 – 1 228,3 тыс.руб.

2. Установлено необоснованное расходование бюджетных средств в общей сумме 307,6 тыс.руб., под-лежащее возврату в бюджет Первореченского сельского поселения, выразившееся в оплате завышен-ной стоимости выполненных работ по ЛСР/актам о приёме выполненных работ (КС-2), составленным Подрядчиками к следующим договорам:

2.1) 2021, заключенным с:

МУП «Первореченское»: от 24.08.2021 №16: завышение на 25,1 тыс.руб. и от 13.12.2021 №24: завышение на 48,4 тыс.руб.;

Поставщиком, Подрядчиком №3:от 09.11.2021 №11-09: завышение на 47 165,00 рублей;

2.2) 2022, заключенным с Поставщиком, Подрядчиком №1: от 10.06.2022 №15: завышение на 5,2 тыс.руб., от 27.06.2022 №16: завышение на 32,7 тыс.руб., от 30.08.2022 №23: завышение на 43 тыс.руб., от 16.09.2022 №25: завышение на 5,1 тыс.руб.;

2.3) 2023, заключенным с Поставщиком, Подрядчиком №1:от 04.08.2023 №14: завышение на 94,1 тыс.руб.;

2.4) 2024, заключенным с Поставщиком, Подрядчиком №1:от 27.03.2024 №008/2024: завышение на 6,8 тыс.руб.

3.Установлено отсутствие проектной документации на «Благоустройство парка по ул.Ленина,100Б с.Первореченское», включающей в себя полную концепцию благоустройства, текстовую и графическую часть (материалы фотофиксации существующего положения проектируемой территории; схему функционального зонирования территории; схему генерального плана и т.п.), что не позволило определить виды планируемых работ, их объем и соответственно необходимые для этого средства.

4.В ходе проверки выявлены работы, не предусмотренные проектом организации строительства и ЛСР 2022-2023 (ведомостями объемов работ), подготовленными ИП по объекту «Благоустройство парка по ул.Ленина 100Б с.Первореченское» в:2021 на 714,9 тыс.руб., 2022 на 701 тыс.руб., 2023 на 1 54,9 тыс.руб. и 2024 на 691,7 тыс.руб.

5.Данные конъюнктурного анализа на поставку строительных материалов, МАФов, стоимости услуг строительной техники, услуг перевозки по заключенным договорам 2021-2023 и 2024 (с 01.01.2024 - 30.04.2024) Администрацией сельского поселения к проверке не были представлены.

6. В ходе проверки сроков исполнения обязательств по заключенным договорам выявлены нарушения, повлиявшие на упущенную выгоду бюджета Первореченского сельского поселения в связи с несвоев-ременным исполнением договоров, неустойка, подлежащая перечислению в бюджет поселения, сос-тавила 24,8 тыс.руб., в т.ч.:2022– 6,4 тыс.руб., 2023– 8,4 тыс.руб.

7.В результате отсутствия строительного контроля и соответственно документирования его результа-тов-исполнительной документации на Объект (Общего журнала работ, журнала входного контроля материала, Актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем, результатов лабора-торных испытаний, сертификатов и паспортов качества) не представилось возможным

определить полноту соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности выполнения работ и состава технологических операций по осуществлению строительства, которые не могут быть проведены после выполнения других работ.

8.Общий журнал работ по Объекту был оформлен с нарушением «Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Федеральной службы по экономическому и технологическому атомному надзору от 12.01.2007 №7.

9.В ходе проверки определить фактический объем выполненных работ представилось возможным только по тем контрактам, в предмете которых ясно звучит конкретное описание места работ («Работы по устройству спортивной площадки (433м2) в рамках благоустройства территории парка»; «Работы по устройству уличной сцены» и т.п.). По остальным объемам выполненных работ не представилось возможным провести контрольные обмеры фактически выполненных объемов работ и установить в рамках каких договоров они выполнялись в связи с отсутствием в предмете договоров конкретного описания места работ, а так же каких-либо проектных и исполнительных схем по мероприятию «Благоустройство территории парка, расположенного по адресу: с.Первореченское, ул.Ленина, 100Б».

10. На момент заключения договоров на благоустройство территории Объекта в 2021-2022 земельный участок, в пределах которого расположен Объект (кадастровый номер 23:07:1001012:316, площадью 21000 кв.м (вид разрешенного использования – Земельные участки (территории) общего пользования), расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, с.Первореченское, ул.Ленина, 100Б, не был зарегистрирован в установленном порядке. Право собственности на земельный участок было зарегистрировано лишь 12.07.2022 №23:07:1001012:316-23/247/ 2022-1.

11.В отсутствие исполнительной документации по выполненным работам, проектно-сметной докумен-тации на весь комплекс работ по благоустройству парка, строительного контроля, а так же заключение Администрацией поселения отдельных прямых договоров (контрактов) на СМР, закупка строительных материалов, услуг строительной техники, трудности определения полноты выполнения работ, приня-тых по актам о приемки выполненных работ (в связи с тем, что Объект граничит с несколькими земель-ными участками, не имеющих видимых границ, по ул.Ленина 100 и 100А, на которых выполнялись ана-логичные виды работ (устройство плиточного покрытия, установка бордюров)), исключило возмож-ность сопоставить, свести воедино, проверить и подтвердить фактическую необходи-мость расхода-ния остатков материала:

- ЩПС 5-20 фракция, в кол-ве 32м3;
- отсев 0,8 фракции, в кол-ве 70м3;
- плита бетонная тротуарная, в кол-ве 1650,69м2;
- Щебень из гравия 40-70 фракции, в кол-ве 82,2456м3;
- Щебень из гравия 20-40 фракции, в кол-ве 400м3;

	- ГПС, в кол-ве 192,24м3; - отсев, в кол-ве 200м3; - камень бетонный бортовой, в кол-ве 398шт.; - цемент, в кол-ве бт. 12. При проведении контрольных обмеров фактически выполненных на Объекте видимых объемов работ (выборочно) были установлены дефекты в виде: - отхождения бордюра от бесшовного резинового покрытия на спортивной площадке; - выкрашивания бесшовного резинового покрытия на спортивной площадке; - проседания и провалов плиточного покрытия на центральной площади; - потемнения и расслаивания на торцах горизонтальной обшивки ОСБ-3 плитами уличной сцены; - отсутствие следов обработки древесины на покрытии уличной сцены; - следы коррозии на металлических конструкциях уличной сцены.	
2. экспертно-аналитических мероприятий подготовлены заключения на проекты:		
2.1) решения 10 сессии Совета Мичуринского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 20.12.2024 №22-4/5 «О бюджете Мичуринского поселения на 2025»	замечаний не установлено	06.05.2025 материалы направлены: - председателю Совета Мичуринского поселения; - главе Мичуринского поселения; - прокурору Динского района.
2.2) решения 13 сессии Совета Новотитаровского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 19.12.2024 №35-7/5 «О бюджете	замечаний не установлено	13.05.2025 материалы направлены: - председателю Совета Новотитаровского поселения; - главе Новотитаровского поселения; - прокурору

Новотитаровского поселения на 2025»		Дин-ского района.
2.3) решения 79 сессии Совета МО Динской район «О внесении изменений в решение Совета МО Динской район от 25.12.2024 №637-71/4 «О бюджете МО Динской район на 2025 и плано-вый период 2026-2027»	В целях недопущения необоснованного и неэффективного расходования бюджетных средств Администрации МО Динской район было рекомендовано: 1. уменьшить планируемое выделение бюджетных средств на общую сумму 374,6 тыс.руб., в т.ч.: - АДОУ «Детский сад №9» на приобретение теплицы на 6,6 тыс.руб.; - МАУК «ЦНТ «Комсомольский» на оплату услуг медсестры на 156,2 тыс.руб.; - МАОУ СОШ №34 на ремонт школьных автобусов на 211,8 тыс.руб.; 2.уменьшить планируемое выделение бюджетных средств до предоставления подтверждающих документов на общую сумму 3 445,3 тыс.руб., в т.ч.: - МАОУ СОШ №8 на приобретение полумоечных машин количестве 3-х шт на 1 287,0 тыс.руб. (до проведения достаточного и качественного конъюнктурного анализа цен с целью уточнения необходимых технических характеристик оборудования); - МАОУ СОШ №35 на устройство септика на 1 000,0 тыс.руб. (до согласования ЛСР с МКУ «Служба заказчика по строительству и ТЭК»); - МАОУ СОШ №38 на устройство бетонного основания на 864,3 тыс.руб.; - на мероприятие «Разработка и утверждение схем границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» на 294,0 тыс.руб.; 3.увеличить выделение бюджетных средств на реализацию МП «Дети Кубани» (в части мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей) в сумме 172,4 тыс.руб. в связи с технической ошибкой при расчете.	16.05.2025 материалы направлены: -председателю Совета МО Динской район; -и.о.главы МО Динской район; -прокурору Дин-ского района.
2.4) решения 15 сессии Совета Васюринского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 23.12.2024 №27 «О бюджете Васюринского поселения на 2025»	замечаний не установлено	19.05.2025 материалы направлены: -председателю Совета Васюринского поселения; -главе Васюринского поселения; -прокурору Дин-ского района.

2.5) решения 13 сессии Совета Пластуновского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 17.12.2024 №25-5/5 «О бюджете Пластуновского поселения на 2025»	замечаний не установлено	19.05.2025 материалы направлены: -председателю Совета Пластуновского поселения; -главе Пластуновского поселения; -прокурору Динского района.
2.6)решения 10 сессии Совета Старомышастовского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 17.12.2024 №23-5/5 «О бюджете Старомышастовского поселения на 2025»	В целях недопущения необоснованного и неэффективного расходования бюджетных средств Администрации поселения было рекомендовано исключить вопрос перемещения бюджетных средств с целевой статьи «проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию, строительству системы водоснабжения, водоотведения» на целевую статью «мероприятия по подготовке предприятий ЖКХ, объектов соцсферы и жилищного фонда поселения к работе в осенне-зимний период» на 181,0 тыс.руб. до предоставления подтверждающих расходы документов.	27.05.2025 материалы направлены: -председателю Совета Старомышастовского поселения; -главе Старомышастовского поселения; -прокурору Динского района.
2.7) решения 13 сессии Совета Динского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 26.12.2024 №35-6/5 «О	В целях недопущения необоснованного и неэффективного расходования бюджетных средств Администрации поселения было рекомендовано: -предоставить документы, подтверждающие фактические сроки поступления «Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений» в бюджет поселения в размере 68 338,2 тыс.руб.; -исключить планируемое выделение бюджетных средств МАУК «Динской парк культуры и отдыха» в виде «Предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» на 3 183,4 тыс.руб. до предоставления подтверждающих расходы документов	28.05.2025 материалы направлены: -председателю Совета Динского поселения; -главе Динского поселения; -прокурору

бюджете Динского поселения на 2025»		Дин-ского района.
2.8) решения 14 сессии Совета Пластуновского поселения «О внесении изме- нений в реше- ние Совета от 17.12.2024 №25 -5/5 «О бюдже- те Пластуновс- кого поселения на 2025»	замечаний не установлено	06.06.2025 материалы направлены: -председателю Совета Пласту- новского посе- ления; -главе Пласту- новского посе- ления; -прокурору Дин-ского района.
2.9) решения 16 сессии Совета Васюринского поселения «О внесении изме- нений в реше- ние Совета от 23.12.2024 №27 «О бюджете Васюринского поселения на 2025»	замечаний не установлено	11.06.2025 материалы направлены: -председателю Совета Васю- ринского посе- ления; -главе Васю- ринского посе- ления; -прокурору Дин-ского района.
2.10) решения 11 сессии Сове- та Мичуринско- го поселения «О внесении изме-нений в реше-ние	замечаний не установлено	17.06.2025 материалы направлены: -председателю Совета Мичу- ринского посе- ления;

Совета от 20.12.2024 №22 -4/5 «О бюджете Мичуринского поселения на 2025»		-главе Мичуринского поселения; -прокурору Дин-ского района.
2.11) решения 14 сессии Совета Динского поселения «О вне-сении измене-ний в решение Совета от 26.12.2024 №35-6/5 «О бюджете Динского посе- ления на 2025»	В целях недопущения нарушений «Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения», утвержденных приказом Минфина России от 24.05. 2022 №82н, Администрации поселения было рекомендовано исключить планируемое выделение бюджетных средств на: - раздел 0700 «Образование» подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в рамках непрограммных расходов по целевой статье «Организация мероприятий с детьми и молодежью» в виду расходов «Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» на 468 тыс.руб.; -раздел 0400 «Национальная экономика» подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на 8,5 тыс.руб.	25.06.2025 материалы направлены: -председателю Совета Динско- го поселения; -главе Динско- го поселения; -прокурору Дин-ского района.