УДС 1 этап

№ п/п	Наименование поселения	НМЦК	Процент падения	Цена контракта	Закрытие	Наименование подрядной организации	Примечание	Начало работ	Окончание работ	Статус %
1	Динское с/п	9 428 815,00 □	30,50	6 553 026,37 □	6 160 042,84 □	ООО «СУПРА»		03.04.2018	03.07.2018	100
2	Красносельское с/п	7 529 802,00 □	0,00	7 529 802,00 □	7 529 802,00 □	ООО "ЭкспрессДорУслуги"		14.05.2018	14.09.2018	100
3	Нововеличковское с/п	6 124 523,00 □	30,50	4 256 529,00 □	4 256 529,00 □	ООО "ЛАЗЫМ"		04.04.2018	08.05.2018	100
4	Новотитаровское с/п	12 669 382,00 □	18,50	10 325 546,29 □		ООО "Лотос"		01.10.2018	30.11.2018	0
5	Васюринское с/п	10 329 840,00 □	1,00	10 226 541,60 □	10 226 541,60 □	ООО "Транспортно-дорожная компания"		13.04.2018	18.05.2018	100
6	Пластуновское с/п	4 139 462,00 □	0,00	4 139 462,00 □	4 139 462,00 □	ООО "ЭкспрессДорУслуги"		15.05.2018	30.06.2018	100
7	Старомышастовское с/п	3 312 569,00 □	34,00	2 169 732,55 □	2 169 732,55 □	ООО "ЭкспрессДорУслуги"		27.04.2018	27.05.2018	100
8	Южно-Кубанское с/п	7 741 500,00 □	1,00	7 664 085,00 □	7 664 085,00 □	ООО "Н-дор"		11.05.2018	10.11.2018	100
	Итого:	**61 275 893,00 □**	**24,00**	**52 864 724,81 □**	**42 146 194,99 □**					**87,5**

№ п/п	Наименование подрядной организации	Цена контракта	Сумма закрытия
1	ООО "ЭкспрессДорУслуги"	13 838 996,55 □	13838996,55
2	ООО "Транспортно-дорожная компания"	10 226 541,60 □	10226541,6
3	ООО "Н-дор"	7 664 085,00 □	7664085
4	ООО "ЛАЗЫМ"	4 256 529,00 □	4256529
5	ООО «СУПРА»	6 553 026,37 □	6160042,84
6	ООО "Лотос"	10 325 546,29 □	
	Итого:	**52 864 724,81 □**	**42146194,99**

Экономия:	**8 411 168,19 □**

БКД

№ п/п	Наименование поселения	№ лота	НМЦК	Процент падения	Цена контракта	Наименование подрядной организации	Начало работ	Окончание работ	Статус %	Примечание	оплата	эталон
1	Динское	318300469218000000	9 465 898,93 □	26,5	6 957 435,96 □	ООО "Экспрессдоруслуги"	01.04.2018	27.06.2018	100		Сумма контракта совпадает с суммой КС-2 100%	100% выполнение
2	Мичуринское	318300117418000000	14 597 285,00 □	30,5	10 145 113,02 □	ООО "Супра"	03.05.2018	01.09.2018	100		Сумма контракта совпадает с суммой КС-2 100%	100% выполнение
		Итого:	**24 063 183,93 □**	**28,5**	**17 102 548,98 □**							

Экономия:	**6 960 634,95 □**

№ п/п	Наименование подрядной организации	ЦЕНА контракта
1	ООО "ЭкспрессДорУслуги"	
2	ООО "Супра"	

Местный бюджет

№ п/п	Наименование поселения	Сумма денег на грейдирование и ремонт(руб.)	Подрядные организации
1	Динское с/п	6 211 100,00	ИП "Туленков"-ямочный ремонт МУП "Динское"-грейдирование
2	Красносельское с/п	648 500,00	ИП "Туленков"
3	Нововеличковское с/п	4 520 000,00	-
4	Новотитаровское с/п	1 258 000,00	ООО "Н-дор"-ямочный ремонт, МУП "Коммунальник"-грейдирование
5	Васюринское с/п	1 000 000,00	МУП "Родник"
6	Пластуновское с/п	2 100 000,00	МООО "Пластуновское ЖКХ-грейдирование". ООО "Кубаньстройдор"
7	Старомышастовское с/п	5 351 000,00	-
8	Южно-Кубанское с/п	800 000,00	ИП "Фертих"
9	Мичуринское с/п	880 000,00	
10	Первореченское с/п	500 000,00	-
	Итого:	**23 268 600,00**	

Реестр объектов УДС

№ п/п	Наименование поселения	Начало работ	Окончание работ
1	Новотитаровское с/п Ремонт ул. Леваневского от ул. Октябрьской до ул. Коммунаров в ст-це Новотитаровской	03.09.2018	30.11.2018
2	Новотитаровское с/п Ремонт ул. Октябрьской от д. 245 до ул. Советской в ст-це Новотитаровской	03.09.2018	30.11.2018
3	Новотитаровское с/п Ремонт ул. Советской от ул. Луначарского до ул. Набережной в ст-це Новотитаровской	12.09.2018	30.11.2018
4	Новотитаровское с/п Ремонт ул. Октябрьской от ул. Леваневского до ул. Гоголя в ст-це Новотитаровской	03.09.2018	30.11.2018
5	Новотитаровское с/п Ремонт улицы от д. 1 до д. 36 в х. Осечки	24.09.2018	30.11.2018
6	Ремонт улицы от д. № 32 до д. № 77/1, от д. № 77/1 до д. № 79/3, от д. № 79/3 до д. № 71/4, в х. Осечки	12.09.2018	30.11.2018
7	- ремонт ул. Выгонная от дома № 45 до ул. Советская в ст. Новотитаровской;	01.10.2018	30.11.2018
8	- ремонт пер. Ленина от ул. Ленина с выходом на ул. Энгельса и ул. Прогонную в ст. Новотитаровской;	01.10.2018	30.11.2018
9	- ремонт ул. Заречной от ул. Широкой до железной дороги в ст. Новотитаровской;	01.10.2018	30.11.2018
10	- ремонт ул. Сельская от ул. Леваневского до ул. Розы Люксембург в ст. Новотитаровской;	01.10.2018	30.11.2018
11	- ремонт ул. Сельская от ул. Розы Люксембург до ул. Тельмана в ст. Новотитаровской.	01.10.18	30.11.2018
12	Южно-Кубанское с/п (ул. Мира от ул.Жд до ул. Краснодарской)	01.10.2018	31.10.2018
13	- ремонт ул. Молодежной в ст. Васюринской	24.09.2018	08.11.2018
14	- ремонт ул. 50 лет Победы в ст. Васюринской	24.09.2018	08.11.2018
15	- ремонт ул. Северной в ст. Васюринской	24.09.2018	08.11.2018
16	- ремонт ул. Суворова в ст. Васюринской	24.09.2018	08.11.2018
17	- ремонт ул. Хлеборобной в ст. Васюринской	24.09.2018	08.11.2018
18	- ремонт пер. Хадыженского в ст. Васюринской	24.09.2018	08.11.2018
19	- ремонт ул. Выгонной в ст. Васюринской	24.09.2018	08.11.2018
20	- ремонт ул. Ленина в ст. Васюринской	24.09.2018	08.11.2018
21	Динской с/п сумма экономии 1 этапа (ул. Пролетарская от ул. Красной до ул. Коммунальной)	14.09.2018	29.10.2018

№ п/п	Наименование поселения	№ лота	НМЦК	Процент падения
1	Первореченское	ул. Ленина от ул. Садовой до ул. Советской		
		ул. Советская от ул. Садовой до ул. Кирпичной		
		ул. Кирпичная от ул. Советсвкой до Кирпичная, дом №127		
		Итого:		

УДС-2019

Договор тех.надзора	Цена контракта	Наименование подрядной организации	Начало работ	Окончание работ

Статус %	Примечание	оплата	эталон

Экономия 1 этапа УДС (с учетом добавленных собственных средств)

№ п/п	Наименование поселения	НМЦК	Процент падения	Цена контракта	Закрытие	Наименование подрядной организации	Примечание	Начало работ	Окончание работ	Статус %
1	Нововеличковская сумма экономии 1 этапа (луначарского) 914 метров	2 843 583,00 □	1,50	2 800 929,24 □		ООО "Н-дор"		10.09.2018	10.10.2018	100
2	Динской с/п сумма экономии 1 этапа (ул. Пролетарская от ул. Красной до ул. Коммунальной)	3 118 188,00 □	1,00	3 087 006,12 □		ООО "Н-дор"		14.09.2018	29.10.2018	35
3	Старомышастовская сумма экономии 1 этапа (ул. Пролетарская от ул. Красной до ул. Выгонной)	1 734 704,00 □	23,50	1 327 048,56 □		ООО "Интеко г. Кропоткин"	устранение замечаний по оформлению документации	03.09.2018	01.11.2018	100
	Итого:	**7 696 475,00 □**	**8,60**	**7 214 983,92 □**						**78,3**

Наименование подрядной организации	Цена контракта
ООО "Н-дор"	5 887 935,36 □
ООО "Интеко г. Кропоткин"	1 327 048,56 □
	7 214 983,92 □

Экономия:	**481 491,08**

Общая информация

Наименование подрядной организации	Цена контракта	Закритие
ООО "Экспрессдоруслуги"	20 796 432,51 □	
ООО "Супра"	16 698 139,39 □	
ООО "ЛАЗЫМ"	4 256 529,00 □	
ООО "Транспортно-дорожная компания"	10 226 541,60 □	
ООО "Лотос"	12 321 256,53 □	
ООО "Н-дор"	39 856 616,33 □	
ООО "Строймагистраль"	9 209 659,93 □	
ООО "Интеко г. Кропоткин"	1 327 048,56 □	
итого:	**114 692 223,85 ⍰**	

Программа	Процент выполнения
БКД	100
УДС	61,6